



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL SOTTO PIANO OPERATIVO 2 POA 2014-2020.

INTERVENTI NEL CAMPO DELLE INFRASTRUTTURE IRRIGUE

Decreto di perizia di variante e suppletiva n.1

Consorzio Irriguo Bealerotto Mussi. Progetto esecutivo: “Interventi di adeguamento dell’approvvigionamento ed ammodernamento del sistema d’irrigazione delle aree irrigue sottese all’invaso Pianfei, volti al risparmio delle risorse idriche, nei comuni di Pianfei e Chiusa Pesio”. CUP D82B17000690001.

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”, così come modificato da ultimo dal D.P.C.M. del 24 marzo 2020, n. 53;

VISTO l’articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

VISTO il Decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 9361300 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell’ambito delle direzioni generali del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, definendone le attribuzioni e i compiti ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 e, in particolare, l’articolo 1, comma 2 relativamente alle attribuzioni e ai compiti dell’Ufficio DISR 1;

VISTA la Direttiva del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2023, registrato alla Corte dei Conti il 22 febbraio 2023 al n. 212;

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023 n. 42502, con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all’UCB il 30 gennaio 2023 al n. 1423;

VISTA la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l’anno 2023, registrata all’UCB il 28 febbraio 2023 al n. 124;

MASAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0241005 del 09/05/2023



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL SOTTO PIANO OPERATIVO 2 POA 2014-2020.

INTERVENTI NEL CAMPO DELLE INFRASTRUTTURE IRRIGUE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 328501 del 16 luglio 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 30 luglio 2021 al n. 749, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Francesca Coniglio l'incarico di Direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR I della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

VISTA la Delibera del Comitato interministeriale programmazione economica (CIPE) del 10 agosto 2016, n. 25, recante "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della Legge n.190/2014", che ha destinato al Piano operativo Agricoltura, il complessivo importo di € 400 milioni.

VISTA la Delibera CIPE 1 dicembre 2016, n. 53 che ha approvato il Piano operativo agricoltura – POA - FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e le successive Delibere CIPE del 28 febbraio 2018, n. 13 e n. 26, recanti, rispettivamente, un Addendum al Piano operativo agricoltura che assegna ulteriori risorse ad integrazione della dotazione finanziaria per un valore di € 12.601.198,45, e la ridefinizione del quadro programmatico finanziario complessivo;

VISTE le "Linee Guida concernenti la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed i Concessionari per la realizzazione sull'intero territorio nazionale, di opere e/o interventi nel settore irriguo e progetti connessi" - di seguito Linee Guida - emanate con il D.M. n. 4080 del 9 febbraio 2017, come modificate dal D.M. n. 9460 del 2 marzo 2018, e da ultimo aggiornate con D.M. n. 15869 del 15 maggio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 9 giugno 2020 al n. 562, che si intendono richiamate per quanto non disposto dal presente decreto, pubblicate alla seguente pagina del sito istituzionale del Ministero: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/386> ed in particolare gli articoli 3 e 5 recanti norme sulla rimodulazione del finanziamento pubblico concesso, a seguito di aggiudicazione gara e, in particolare, sulla rimodulazione delle spese generali;

VISTA la circolare n. 1 del 5/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante "Fondo Sviluppo e coesione 2014-2020. Adempimenti delibere CIPE n 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie";

VISTO, in particolare, l'art. 1 del decreto n. 16437 del 9 aprile 2019 "Formalizzazione della decisione del Comitato di sorveglianza del 29 ottobre 2018" con il quale si approva lo scorrimento della graduatoria definitiva, a valere sulle risorse del FSC, delle domande di sostegno presentate a per il bando di selezione delle proposte progettuali, nell'ambito del PNSR 2014-2020- operazione 4.3.1. Investimenti in infrastrutture irrigue, non finanziate per carenza di risorse finanziarie;

TENUTO CONTO che a seguito del decreto del 9 aprile 2019 n. 16437 sono stati assunti impegni sul sistema IGRUE, fondi FSC per complessivi € 142.010.430,98, alla luce delle rimodulazioni motivate da stralci di azioni sui progetti idonei;

MASAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0241005 del 09/05/2023



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL SOTTO PIANO OPERATIVO 2 POA 2014-2020.

INTERVENTI NEL CAMPO DELLE INFRASTRUTTURE IRRIGUE

VISTO il Decreto dell'Autorità di Gestione n. 26314 del 19 giugno 2019, con il quale è stato concesso il contributo per il "Progetto esecutivo Interventi di adeguamento dell'approvvigionamento ed ammodernamento del sistema d'irrigazione delle aree irrigue sottese all'invaso Pianfei, volti al risparmio delle risorse idriche, nei comuni di Pianfei e Chiusa Pesio" CUP D82B17000690001 nell'importo di € 7.325.000,00 ed è stato approvato per pari importo il quadro economico del progetto;

VISTO il Decreto dell'Autorità di Gestione n.15378 del 12 maggio 2020 con il quale è stato autorizzato il pagamento dell'anticipazione (10% del finanziamento) relativo al succitato progetto esecutivo per l'importo di € 732.500,00;

VISTO il Decreto dell'Autorità di Gestione n. 44519 del 29 gennaio 2021 con il quale è stato rideterminato, a seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto all'impresa Costruzioni Generali Sud S.r.l. con un ribasso d'asta del 23,396%, il totale del finanziamento massimo ammissibile nella misura di € 6.138.995,17, comprensivo dell'accantonamento del 10% previsto dall'art. 3 delle citate Linee Guida;

VISTO il Decreto dell'Autorità di Gestione n.61507 del 9 febbraio 2021 con il quale è stato autorizzato il pagamento dell'ulteriore anticipazione pari al 10% del finanziamento, ai sensi dell'art 97 del Decreto n.18 del 17 marzo 2020 per l'importo di € 732.500,00;

VISTO il Decreto dell'Autorità di Gestione n.44045 del 30 gennaio 2023 con il quale è stato rideterminato il quadro economico di spesa a seguito di assestamento delle voci b.2 e b.3 delle Somme a disposizione e di compensazione prezzi 1° e 2° semestre 2021 (art 1 septies DL 73/2021) 1° semestre 2022 (art 26 DL 50/2022) in € 6.345.990,18 di cui € 6.138.995,17 a carico del finanziamento assentito ed € 206.995,01 per compensazione prezzi I° semestre 2022 ex art. 26 del Decreto legge 50/2022 a seguito di accesso al Fondo Mims;

VISTI i Decreti dell'Autorità di Gestione di liquidazione dei pagamenti intermedi:

- n. 356398 del 4/08/2021 relativo al 1° pagamento per l'importo di € 680.803,19;
- n. 672453 del 22/12/2021 relativo al 2° pagamento per l'importo di € 214.755,46;
- n. 57277 dell'8/02/2022 relativo al 3° pagamento per l'importo di € 409.400,86;
- n. 127515 del 18/03/2022 relativo al 4° pagamento per l'importo di € 298.535,85;
- n. 188309 del 28/04/2022 relativo al 5° pagamento per l'importo di € 298.472,24;
- n. 288966 del 28/06/2022 relativo al 6° pagamento per l'importo di € 546.973,48;
- n. 113498 del 21/02/2023 relativo al 7° pagamento per l'importo di € 988.835,31;

VISTA la nota consortile n. 85 del 7 ottobre 2021, con la quale l'Ente ha presentato istanza di variante ai sensi dell'art 106, 1° co lett a) del D.lgs n. 50/2016, allegando la relazione esplicativa in cui:

- vengono dettagliati i lavori da eseguire per realizzazione degli interventi di "miglioramento dell'impianto idrico" e di "ampliamento di circa 60 mq dell'edificio adibito al locale filtri";
- richiede per la realizzazione degli ulteriori lavori l'utilizzo parziale delle somme accantonate al punto E) del quadro di spesa come rimodulato con Decreto dell'autorità di Gestione n 44519 del 29 gennaio 2021;

MASAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0241005 del 09/05/2023



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL SOTTO PIANO OPERATIVO 2 POA 2014-2020.

INTERVENTI NEL CAMPO DELLE INFRASTRUTTURE IRRIGUE

VISTA la nota n.511775 del 7 ottobre 2021 con cui l'Amministrazione ha autorizzato l'Ente alla redazione di perizia di variante, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del decreto di concessione, per l'esecuzione di *“interventi di miglioramento funzionale dell'impianto idrico e ampliamento dell'edificio filtri”* (Stazione di sollevamento e ampliamento edificio filtri) per complessivi € 349.814,80 comprensivi degli oneri della sicurezza, consentendo la trasmissione degli elaborati di perizia al competente Provveditorato interregionale alle OO.PP. per il Piemonte, la valle d'Aosta e la Liguria, per l'acquisizione del relativo parere;

VISTA la nota n.55 del 27 ottobre 2022 con cui il Consorzio, a seguito dell'autorizzazione del Ministero ha presentato al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente, la perizia di variante ai fini dell'acquisizione del parere di competenza, trasmettendo la relativa documentazione unitamente allo stralcio di delibera di approvazione del Consiglio Direttivo n° 230 del 31 agosto 2022 e alla relazione del Rup da cui si evince che :

- a fronte della 1° relazione del RUP, inviata a corredo della nota del 7 ottobre 2021, in cui era stata prevista la realizzazione di una piccola stazione di sollevamento dei deflussi della roggia Mondina, appartenente allo stesso comprensorio irriguo, nella relazione successiva del 27 ottobre 2022 veniva eliminata la realizzazione di tale manufatto in quanto superfluo poiché nel frattempo era stata realizzata la condotta in pressione a gravità di integrazione idrica dell'invaso di Pianfei dal T. Pesio in località S. Anna di Chiusa di Pesio;
- sono altresì previsti alcuni miglioramenti funzionali di mera competenza della Direzione dei lavori in quanto influenti dal punto di vista economico, trattandosi di adeguamenti solo tecnologici di attrezzature idrauliche o di modeste variazioni di tracciato delle tubazioni che tra di esse si compensano;
- nell'ambito della *“Realizzazione di ampliamento dell'edificio adibito a locale filtri”* l'estensione dell'edificio riguarda circa 80 mq (rispetto ai 60 mq indicati nella 1° relazione del RUP) per consentire lo stoccaggio delle attrezzature irrigue nel periodo invernale e la gestione dei materiali tecnici in generale, nonché un piccolo spazio di disimpegno quale punto di ritrovo dei consorziati nell'ambito delle attività di programmazione dell'esercizio dell'impianto irriguo in progetto;
- i contenuti della variante proposta sono conformi all'art. 106 comma 1 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e non superano il limite definito dall'art. 38 comma 10 del capitolato speciale d'appalto del 20% dell'ammontare contrattuale;
- le opere saranno estese agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto d'appalto principale e saranno tali da non determinare la necessità di possedere requisiti di qualificazione di cui all'art. 61 del D.P.R. 207/2010;
- la variante datata marzo 2022 introduce 39 nuovi prezzi debitamente pattuiti tra le parti attraverso la sottoscrizione dell'atto di sottomissione;
- l'atto di sottomissione concede per l'esecuzione dei maggiori lavori di perizia una proroga del tempo utile per la loro ultimazione pari a giorni 140 che sommati al tempo utile contrattuale di 360 giorni comportano un tempo d'esecuzione complessivo delle opere pari a 500 giorni;
- l'incidenza dell'incremento del tempo di realizzazione dovuto alla porzione di opere in variante pari al 39% del tempo contrattuale trova giustificazione nella maggiore articolazione dei lavori di carattere edile (ampliamento edificio filtri) rispetto alla posa delle condotte.

MASAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0241005 del 09/05/2023



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL SOTTO PIANO OPERATIVO 2 POA 2014-2020.

INTERVENTI NEL CAMPO DELLE INFRASTRUTTURE IRRIGUE

PRESO ATTO della comunicazione n. 1412 del 23 dicembre 2022 del Provveditorato, di trasmissione del Voto n.2254 del Comitato Tecnico Amministrativo, reso all'adunanza del 22 novembre 2022, con cui è stata approvata *“la perizia suppletiva e di variante relativo agli Interventi di adeguamento dell'approvvigionamento ed ammodernamento del sistema d'irrigazione delle aree irrigue sottese all'invaso Pianfei, volti al risparmio delle risorse idriche nei comuni di Pianfei e Chiusa Pesio dell'importo per maggiori lavori pari a € 212.621,19”*;

VISTO il Voto n. 2254 nel quale si attesta che;

- l'intervento proposto, oggetto di perizia, risulta riconducibile alla lettera a) del primo comma dell'articolo 106 del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50;
- l'ammontare complessivo delle variazioni introdotte non supera il limite definito dall'art. 38, comma 10 del capitolato speciale d'appalto del 20% dell'ammontare contrattuale;
- la maggiore spesa per l'esecuzione delle opere suppletive e di variante trova copertura nel quadro economico dell'opera, mediante utilizzo dell'accantonamento previsto per l'art. 106 d.lgs n.50/2016, nonché di parte degli imprevisti;
- le opere aggiuntive previste nella perizia ammontano a netti € 212.621,19 di cui € 16.801,98 per oneri della sicurezza oltre I.V.A., pari all' 5,51 % dell'importo contrattuale;
- i Nuovi Prezzi, desunti dal Prezzario Regionale ovvero giustificati con Analisi Prezzi correttamente redatte, appaiono congrui ed ammissibili;
- le nuove lavorazioni necessitano di un incremento della durata dei lavori di giorni 140, lavorativi consecutivi;

RITENUTO di dover:

- autorizzare la proroga della durata dei lavori di gironi 140 a condizione che nessun ulteriore onere aggiuntivo possa gravare sul finanziamento assentito;
- approvare il quadro economico di spesa a seguito di perizia suppletiva di variante proposta dall'Ente validata dal Provveditorato alle Opere Pubbliche;

DECRETA

Articolo 1

1. In conformità alle premesse, si approva il quadro economico di spesa a seguito di perizia suppletiva di variante relativa al progetto esecutivo *“Interventi di adeguamento dell'approvvigionamento ed ammodernamento del sistema d'irrigazione delle aree irrigue sottese all'invaso Pianfei, volti al risparmio delle risorse idriche, nei comuni di Pianfei e Chiusa Pesio”* come di seguito riportato:

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'APPROVVIGIONAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI IRRIGAZIONE DELLE AREE IRRIGUE SOTTESE ALL'INVASO PIANFEI, VOLTI AL RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE, NEI COMUNI DI PIANFEI E CHIUSA PESIO		Decreto di rideterminazione agg prezzi N° 44045 del 30/01/2023	perizia di variante	Delta
A)	TOTALE COSTO DI COSTRUZIONE A)			
a.1	Importo lavori	€ 3.762.442,67	€ 3.958.261,88	€ 195.819,21
a.2	Spese complessive della Sicurezza non soggette a ribasso d'asta	€ 96.896,26	€ 113.698,24	€ 16.801,98

MASAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0241005 del 09/05/2023



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL SOTTO PIANO OPERATIVO 2 POA 2014-2020.

INTERVENTI NEL CAMPO DELLE INFRASTRUTTURE IRRIGUE

a.3	Revisione prezzi ex art. 1 septies DL 73/2021 1° sem 2021	€ 43.636,89	€ 43.636,89	€ -
a.4	Revisione prezzi ex art. 1 septies DL 73/2021 2° sem 2021	€ 213.963,31	€ 213.963,31	€ -
		€ 4.116.939,13	€ 4.329.560,32	€ 212.621,19
a.5	Revisione prezzi ex art 26 DL 50/2022 1° sem 2022 accesso al fondo MIMS	€ 206.995,01	€ 206.995,01	€ -
	TOTALE A)	€ 4.323.934,14	€ 4.536.555,33	€ 212.621,19
B)	SOMME A DISPOSIZIONE:			
b.1	Lavori e forniture in economia	€ 10.000,00	€ 10.000,00	- €
b.2	Oneri di allaccio e spostamenti pubblici servizi	€ 30.000,00	€ 30.000,00	- €
b.3	Oneri di discarica	€ -	€ -	- €
b.4	Acquisizioni aree o immobili, espropri, occupazioni, servitù, costi catastali e notarili	€ 130.000,00	€ 130.000,00	- €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE - B)	€ 170.000,00	€ 170.000,00	- €
C)	SPESE GENERALI fino a 14% di A)	€ 605.350,78	€ 605.350,78	- €
D)	IMPREVISTI	€ 96.483,47	€ 72.780,80	-€ 23.702,67
E)	I.V.A. di a.1+a.2+a.3+a.4+b.1+b.2+b.4	€ 914.526,61	€ 961.303,27	€ 46.776,66
	TOTALE FINANZIAMENTO ASSENTITO (A+B+C+D+E)	€ 6.110.295,00	€ 6.345.990,18	€ 235.695,18
F)	ACCANTONAMENTO ex art. 3 commi 3 e 5 delle L.G.	€ 235.695,18	€ -	-€ 235.695,18
	TOTALE A+B+C+D+E+F	€ 6.345.990,18	€ 6.345.990,18	-€ 0,00
a.5	a detrarre revisione prezzi ex art 26 DL 50/2022 1° sem 2022 accesso al fondo MIMS	-€ 206.995,01	-€ 206.995,01	€ -
G)	TOTALE MASSIMO AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO	€ 6.138.995,17	€ 6.138.995,17	-€ 0,00

M.S.A.F. - D.I.S.R. 01 - Prot. Uscita N.0241005 del 09/05/2023

- A seguito della perizia di variante e suppletiva n.1 per l'importo di € 212.621,19 (comprensivo degli oneri della sicurezza per € 16.801,98) oltre Iva, il totale lavori è incrementato ed è pari ad € 4.536.555,33.
- A copertura dei maggiori oneri conseguenti alla variante, pari a € 259.397,85 (€ 212.621,19 + IVA € 46.776,66) si provvede tramite l'utilizzo di:
 - € 235.695,18 di cui alla voce "F Accantonamento ex art 3 commi 3 e 5 delle L.G.";
 - € 23.702,67, di cui alla voce "D- Imprevisti" il cui importo è diminuito e risulta pari ad € 72.780,80.

Art. 2

Fermi restando i termini fissati per la richiesta di pagamento del saldo, si autorizza la proroga di 140 gg lavorativi consecutivi per l'ultimazione dei lavori oggetto di variante a condizione che nessun ulteriore onere aggiuntivo possa gravare sul finanziamento assentito in conseguenza della proroga concessa.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL SOTTO PIANO OPERATIVO 2 POA 2014-2020.

INTERVENTI NEL CAMPO DELLE INFRASTRUTTURE IRRIGUE

Articolo 3

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si rinvia alle disposizioni del Decreto dell'Autorità di Gestione n. 26314 del 19 giugno 2019 e ai successivi decreti modificativi.

Articolo 4

Il presente decreto è notificato al Responsabile Unico del Piano ed è caricato nella Banca Dati Unitaria (BDU).

L'Autorità di Gestione sottopiano 2

Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del CAD

MASAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0241005 del 09/05/2023